


CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Nr.	Nome Fase/Descrizione	Durata	Inizio	Fine	NOV 2021					DIC 2021				GEN 2022							
					1-7	8-14	15-21	22-28	29-5	6-12	13-19	20-26	27-2	3-9	10-16	17-23	24-30	31-6			
1	Diagramma di Gantt	63/91	02/11/2021	31/01/2022	[Gantt chart header bar]																
2	Allestimento cantiere	4/4	02/11/2021	05/11/2021	█																
3	Preparazione, delimitazione e sgombero area	4/4	02/11/2021	05/11/2021	█																
4	Taglio manto stradale	2/2	08/11/2021	09/11/2021		█															
5	Scavi di trincee e stesura del letto di posa	5/7	10/11/2021	16/11/2021		█	█														
6	Posa delle tubazioni	3/3	17/11/2021	19/11/2021			█														
7	Posa di tubazione per linee elettriche	3/3	22/11/2021	24/11/2021				█													
8	Lavori su parti elettriche fuori tensione	5/7	25/11/2021	01/12/2021				█	█												
9	Formazione letto di posa e rinfianco tubi con cls	5/8	02/12/2021	09/12/2021					█	█											
10	Posa dei telai e dei chiusini	4/6	10/12/2021	15/12/2021						█	█										
11	Rinfianco e rinterro con escavatore	3/5	16/12/2021	20/12/2021							█	█									
12	Cordonata in conglomerato cementizio	4/4	21/12/2021	24/12/2021								█	█								
13	Formazione di strati di fondazione in misto cementato	5/5	27/12/2021	31/12/2021									█	█							
14	Binder di collegamento con bitume liquido	5/8	03/01/2022	10/01/2022										█	█						
15	Posa in opera di segnaletica orizzontale	5/7	11/01/2022	17/01/2022											█	█					
16	Posa in opera di arredi e simili	2/2	18/01/2022	19/01/2022												█	█				
17	Smantellamento dell'area di cantiere	3/5	20/01/2022	24/01/2022													█	█			
18	Smobilizzo cantiere	5/7	25/01/2022	31/01/2022														█	█		

Legenda:

Comune di Villa D'Ogna Prot. n. 0004903 del 18-08-2021 arrivo Cat. 6 Cl. 5

	Intero cantiere
---	-----------------

Proprietà della fase

#	Nome	Descrizione	Data inizio	Data fine	gg	Area cantiere	Produzione				Impresa esecutrice
							N.squadre	Componenti squadra	Totale lav.	Prod. giornaliera squadra	
3	Preparazione, delimitazione e sgombero area	Preparazione, delimitazione e sgombero area	02/11/2021	05/11/2021	4		1	0	0	0	
4	Taglio manto stradale	Taglio manto stradale	08/11/2021	09/11/2021	2		1	0	0	0	
5	Scavi di trincee e stesura del letto di posa	Scavi di trincee e stesura del letto di posa	10/11/2021	16/11/2021	7		1	3	3	45 Mc/g g	
6	Posa delle tubazioni	Posa delle tubazioni	17/11/2021	19/11/2021	3		1	0	0	0	
7	Posa di tubazione per linee elettriche	Posa di tubazione per linee elettriche	22/11/2021	24/11/2021	3		1	0	0	0	
8	Lavori su parti elettriche fuori tensione	Lavori su parti elettriche fuori tensione	25/11/2021	01/12/2021	7		1	0	0	0	
9	Formazione letto di posa e rinfiacco tubi con cls	Formazione letto di posa e rinfiacco tubi con cls	02/12/2021	09/12/2021	8		1	0	0	0	
10	Posa dei telai e dei chiusini	Posa dei telai e dei chiusini	10/12/2021	15/12/2021	6		1	0	0	0	
11	Rinfiacco e rinterro con escavatore	Rinfiacco e rinterro con escavatore	16/12/2021	20/12/2021	5		1	3	3	400 Mc/g g	
12	Cordonata in conglomerato cementizio	Cordonata in conglomerato cementizio	21/12/2021	24/12/2021	4		1	0	0	0	
13	Formazione di strati di fondazione in misto cementato	Formazione di strati di fondazione in misto cementato	27/12/2021	31/12/2021	5		1	0	0	0	

14	Binder di collegamento con bitume liquido	Binder di collegamento con bitume liquido	03/01/2022	10/01/2022	8		1	0	0	0	
15	Posa in opera di segnaletica orizzontale	Posa in opera di segnaletica orizzontale	11/01/2022	17/01/2022	7		1	4	4	0	
16	Posa in opera di arredi e simili	Posa in opera di arredi e simili	18/01/2022	19/01/2022	2		1	0	0	0	
17	Smantellamento dell'area di cantiere	Smantellamento dell'area di cantiere	20/01/2022	24/01/2022	5		1	0	0	0	