


CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Nr.	Nome Fase/Descrizione	Durata	Inizio	Fine	NOV 2021				DIC 2021				
					1-7	8-14	15-21	22-28	29-5	6-12	13-19		
1	Diagramma di Gantt	33/46	02/11/2021	17/12/2021	[Gantt chart bar spanning from 02/11/2021 to 17/12/2021]								
2	Allestimento cantiere	4/4	02/11/2021	05/11/2021	[Red bar]								
3	Preparazione, delimitazione e sgombero area	4/4	02/11/2021	05/11/2021	[Red bar]								
4	Scavi di trincee e stesura del letto di posa	4/4	08/11/2021	11/11/2021		[Red bar]							
5	Cordonata in conglomerato cementizio	4/6	12/11/2021	17/11/2021		[Red bar]							
6	Formazione di strati di fondazione in misto cementato	2/2	18/11/2021	19/11/2021			[Red bar]						
7	Binder di collegamento con bitume liquido	3/3	22/11/2021	24/11/2021				[Red bar]					
8	Posa in opera di segnaletica orizzontale	2/2	25/11/2021	26/11/2021				[Red bar]					
9	Posa in opera di arredi e simili	4/4	29/11/2021	02/12/2021					[Red bar]				
10	Smantellamento dell'area di cantiere	3/5	03/12/2021	07/12/2021					[Red bar]				
11	Conglomerato bituminoso per strato di usura	3/5	09/12/2021	13/12/2021						[Red bar]			
12	Pavimentazioni autobloccanti	2/2	14/12/2021	15/12/2021							[Red bar]		
13	Smobilizzo cantiere	4/4	14/12/2021	17/12/2021								[Red bar]	

Legenda:

Comune di Villa D'Ogna Prot. n. 0004903 del 18-08-2021 arrivo Cat. 6 Cl. 5

	Intero cantiere
---	-----------------

Proprietà della fase

#	Nome	Descrizione	Data inizio	Data fine	gg	Area cantiere	Produzione				Impresa esecutrice
							Nsquadre	Componenti squadra	Totale lav.	Prod. giornaliera squadra	
3	Preparazione, delimitazione e sgombero area	Preparazione, delimitazione e sgombero area	02/11/2021	05/11/2021	4		1	0	0	0	
4	Scavi di trincee e stesura del letto di posa	Scavi di trincee e stesura del letto di posa	08/11/2021	11/11/2021	4		1	3	3	45 Mc/g g	
5	Cordonata in conglomerato cementizio	Cordonata in conglomerato cementizio	12/11/2021	17/11/2021	6		1	0	0	0	
6	Formazione di strati di fondazione in misto cementato	Formazione di strati di fondazione in misto cementato	18/11/2021	19/11/2021	2		1	0	0	0	
7	Binder di collegamento con bitume liquido	Binder di collegamento con bitume liquido	22/11/2021	24/11/2021	3		1	0	0	0	
8	Posa in opera di segnaletica orizzontale	Posa in opera di segnaletica orizzontale	25/11/2021	26/11/2021	2		1	4	4	0	
9	Posa in opera di arredi e simili	Posa in opera di arredi e simili	29/11/2021	02/12/2021	4		1	0	0	0	
10	Smantellamento dell'area di cantiere	Smantellamento dell'area di cantiere	03/12/2021	07/12/2021	5		1	0	0	0	
11	Conglomerato bituminoso per strato di usura	Conglomerato bituminoso per strato di usura	09/12/2021	13/12/2021	5		1	0	0	0	

12	Pavimentazioni autobloccanti	Pavimentazioni autobloccanti	14/12/2021	15/12/2021	2		1	1	1	22 Mq/g g	
----	------------------------------	------------------------------	------------	------------	---	--	---	---	---	-----------------	--

Comune di Villa D'Ogna Prot. n. 0004903 del 18-08-2021 arrivo Cat. 6 Cl. 5