




**PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO**

O.C.D.P.C. 766/2021 - Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 2 al 5 ottobre 2020 nel territorio delle Province di Bergamo, di Brescia, di Como, di Lecco, di Pavia, di Sondrio e di Varese.

**"Ripristino opere e difese spondali"**  
**Sponde Fiume Serio in loc. "Festi Rasini"**

Intervento ID: O.C.D.P.C. 766-21\_ULT.FAB\_134d - CUP: J27H21002450003

**PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO**  
**TESTO UNICO - D.L. 9 APRILE 2008, N°81**  
**E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI**

CONTENUTO		ELABORATO
CRONOPROGRAMMA		<b>S4</b>
		SCALE VARIE
		DATA MARZO 2023
<b>COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE</b>  ING. ZERLA RENATO via S. Carlo n. 3 - 25050 Ossimo Sup.  	<b>IL PROGETTISTA E DIRETTORE DEI LAVORI</b>  ING. ZERLA RENATO via S. Carlo n. 3 - 25050 Ossimo Sup.  	L'IMPRESA (il responsabile della sicurezza)   L'IMPRESA (il responsabile della sicurezza)   L'IMPRESA (il responsabile della sicurezza)
<b>COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE</b>  ING. ZERLA RENATO via S. Carlo n. 3 - 25050 Ossimo Sup.  	<b>IL COMMITTENTE E RESPONSABILI DEI LAVORI</b>  AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI VILLA D'OGNA (BG)	L'IMPRESA (il responsabile della sicurezza)   L'IMPRESA (il responsabile della sicurezza)



**STUDIO TECNICO**

**DOTT. ING. ZERLA RENATO**

VIA SAN CARLO N°3  
OSSIMO SUP. 25050 BRESCIA

CELL. 3275616346  
TEL. 0364/312021

E MAIL : renatozerla@hotmail.it

Nome attività	Durata	Mese -1	Mese 1																																	
		-2	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
<b>Allestimento del cantiere</b>	2 g																																			
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	2 g			Z1																																
Realizzazione della viabilità del cantiere	2 g			Z1																																
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	2 g			Z1																																
Allestimento di servizi sanitari del cantiere	2 g			Z1																																
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e	2 g			Z1																																
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	2 g			Z1																																
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	2 g			Z1																																
Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenzi	2 g			Z1																																
Realizzazione di impianto idrico del cantiere	2 g			Z1																																
<b>Recupero fauna ittica da ditta specializzata</b>	5 g																																			
Drenaggio del terreno di scavo	5 g				Z1																															
Scavo eseguito a mano	5 g				Z1																															
<b>Scavi di sbancamento</b>	16 g																																			
Scavo di sbancamento	16 g																																			
Risezionamento del profilo del terreno	16 g																																			
<b>Inerbimenti</b>	2 g																																			
Semina a spaglio	2 g																																			
<b>Consolidamento Pettine centrale</b>	10 g																																			
Riprofilatura del terreno	10 g																																			
Scavo a sezione ristretta	10 g																																			
Posa di massi al piede dell'opera	10 g																																			
Posa reti e cavi di acciaio per la stabilizzazione di scarpate	10 g																																			
<b>Parziale ricostruzione Pettine</b>	20 g																																			
Riprofilatura del terreno	20 g																																			
Scavo a sezione ristretta	20 g																																			
Posa di massi al piede dell'opera	20 g																																			
Posa reti e cavi di acciaio per la stabilizzazione di scarpate	20 g																																			
<b>Taglio e smaltimento vegetazione</b>	15 g																																			
Taglio e smaltimento della vegetazione	15 g																																			
<b>Smobilizzo del cantiere</b>	1 g																																			
Smobilizzo del cantiere	1 g																																			
<b>LEGENDA Zona:</b>																																				
Z1 = ZONA UNICA																																				

